

## BAB V PENUTUP

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari pelaksanaan proyek yang telah dilakukan serta saran yang membangun untuk proyek-proyek selanjutnya.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan proyek yang telah dilakukan dalam pembuatan Bejana Tekan sebanyak 22 unit ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengerjaan terlambat sekitar satu bulan dari target waktu yang di tetapkan
2. Tidak ada keluhan yang bersifat major terhadap kualitas Bejana Tekan
3. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada kecelakaan kerja yang fatal pada proyek ini.

### 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk proyek proyek selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penambahan order susulan perlu memperhatikan kesiapan Gambar Teknik
2. Perlunya tinjauan yang menyeluruh untuk memulai fabrikasi Bejana Tekan yang oversize, terutama kesiapan fasilitas yang tersedia.
3. Kerja sama tim merupakan kunci keberhasilan proyek.

